




Inventario de Obras Inconclusas Departamental de Arauca

Presentado por:
Dra. Lourdes Rocío Martínez Peroza

13 de junio de 2017

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 140.881.026.796,71



No	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACIONES	FOTO
Contrato 057 del 30-03-2006	Departamento de Arauca	Construcción, montaje y dotación de una planta de alimentos concentrados en el Municipio De Saravena.	\$2.036.414.638,26	Gestionar Administración Publica Cooperativa, Gestionar APC, R/L Eldenis Ríos Valencia.	Interventoría: Consortio Interventores Araucanos, R/L Edwar Fredy Riveros Ruiz. Supervisor: Oscar Heladio Jaramillo Paz	Fecha liquidación: Liquidado bilateralmente 19 de agosto de 2010. Observación: Se recibió la obra y se dio orden de cancelar el saldo de \$52.227.586,85, y las partes se declaran en paz y salvo.	
Contrato 069 del 25-04-2006	Departamento de Arauca	Construcción de la primera etapa del parque histórico y eco-turístico los libertadores en el municipio de Tame	\$5.307.137.113,00	ECO-PARK 2006		Después de 36 meses de ejecución solo se había ejecutado el 44.8%, es decir unos \$2.122.854.845. Igualmente por la celebración de este contrato la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia fallo en contra del entonces Gobernador por la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y por peculado por apropiación.	
Contrato 054 de 2007	Departamento de Arauca	Renovación urbanística mediante la construcción del edificio terrazas del arauco de multifamiliares, ubicada en el barrio cristo rey municipio de Arauca	\$1.371.852.018,12	Consortio Terrazas A-Mc R/L Helmer Gildardo Ariza Sánchez	Liquidado	El edificio cuenta con 20 apartamentos que no han sido ocupados, lo que significa que la inversión no cumple con el objeto para el cual fue designada	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 140.881.026.796,71



No	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACIONES	FOTO
Contrato 268 de 2007	Departamento de Arauca	Construcción de 18 aulas y área administrativa institución promoción agropecuario del centro poblado de Puerto Jordán.	\$894.530.397,00			No se tiene registro de este contrato, excepto información de la comunidad y fotografía que adjunta.	
Contrato 112 de 2008	Departamento de Arauca	Ampliación de la planta física de la casa de la cultura (primera fase) en el municipio de Arauca.	\$300.000.000,00	Consorcio Construdisa Ltda R/L Ricardo Garrido Ruiz	Interventor: Ingeniero Gustavo Iván Rivera Mariño		
Convenio 417 del 12-11-2009 y Contrato 007 del 25-02-2010	Municipio de Tame	Construcción y mejoramiento de las instalaciones físicas de la sede Agustín Nieto Caballero, municipio de Tame, departamento de Arauca	\$800.000.000,00	Consorcio Agustín Nieto R/L Gladys Patricia Molina Ibarra		Luego de la publicación del contrato en el SECOP el 26/12/2012, no se registra ningún otro documento. No aparece ningún contrato de Construcción de tres laboratorios y auditorio. También existe un contrato de consultoría 003 12-02-2010 entre el Municipio de Tame y el Ingeniero	




OBRAS INCONCLUSAS: POR \$140.881.026.796,71



No	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACIONES	FOTO
Contrato 027 del 02-03-2010	Municipio de Cravo Norte	Ampliación y mejoramiento de la cancha múltiple, graderías, cubierta, áreas comunes, batería sanitaria y comedor estudiantil, institución educativa el triunfo, del municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca	\$895.973.210,45	Consorcio Triunfar R/L José Omar Díaz Flórez	Contrato publicado el 07/05/2010	No se observa ningún otro documento después de colgar el contrato en la página del SECOP	
Contrato 344 de 2010	Departamento de Arauca	Construcción del comedor escolar en la sede educativa seis de octubre, municipio de Saravena, Departamento de Arauca	\$249.334.198,96	Consorcio Seis De Octubre, R/L Gladys Patricia Molina Ibarra	Interventoría: Inar Gropu Ltda, R/L Ligia Inés Ramírez Rodríguez, Supervisor: Oscar Iván	No se observa documento posterior a la firma del contrato. Aparece en listado de proyectos críticos del SGR, presenta 4 ampliaciones de prórrogas, 4 suspensiones; No existe liquidación del contrato. Con Resolución No.3848 del 29 de noviembre del 2016 la Asesora Jurídica del Departamento	
Convenios del 2006-2008-2009-2010	Departamento de Arauca-Emserpa	Construcción de bocatoma y nueva planta de tratamiento agua potable, tanques de almacenamiento, subestación eléctrica y estación de bombeo para el municipio de Arauca, departamento de Arauca, etapa I	\$33.478.863.690,00	Convenio 521 de 2006 \$14.071.820.300 Convenio 346 de 2008 8.320.000.000 Convenio 031 de 2009 2.287.190.750 Convenio 030 de 2009 799.998.068		Se han ejecutado \$33.478.863.690, y se requieren \$22.436.000.000, para su finalización. Las obras están paralizadas desde el 2010 con el alto riesgo de deterioro de los bienes y por lo tanto un presunto detrimento al patrimonio del departamento y el municipio.	


OBRAS INCONCLUSAS: POR \$140.881.026.796,71



No	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACIONES	FOTO
Contrato 141 del 21-09-2011	Municipio de Cravo Norte	Construcción y mejoramiento de infraestructura física de la institución educativa José Antonio Galán del municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca	\$989.733.027,00	Consorcio Galán R/L Andrés Gilberto Pérez Parra	Contrato publicado el 13/03/2012	No se observa ningun otro documento despues de colgar el contrato en la página del SECOP.	
Contrato 086 de 2011	Municipio de Saravena	Ampliación de la estructura física de la institución educativa Rafael Pombo bachillerato, municipio de Saravena, departamento de Arauca	\$613.556.359,24	Consorcio Ingesander R/L Andrés Gilberto Pérez Parra		El contrato fue publicado el 10-11-2011 y posterior a ello se suben los siguientes documentos: Acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio y modificadorio No 01, no se observan actas de terminación ni de liquidación.	
Contrato 549 del 15-09-2011	Municipio de Arauca	Construcción y optimización de los pozos y redes del sistema de alcantarillado sanitario sector barrio mata de venado y zonas anexas segunda etapa en el municipio de Arauca, departamento de Arauca	\$1.000.000.000,00	Gerardo Ramón Ararat Colmenares	Fecha de liquidación: 30-12-2011	El contrato se encuentra liquidado pero la obra no esta prestando el servicio a la comunidad	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 140.881.026.796,71



No	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACIONES	FOTO
Contrato 500 del 09-10-2013	Departamento de Arauca	Construcción de un espacio lúdico recreativo en el centro poblado de Puerto Jordán, municipio de Tame	\$418.950.000,00	Consortio Ludotecas R/L Eliana Marlén Velasco Hernández	Interventoría: Marla Durley Jara Ramírez Supervisor: Marta Gabis Obando Porras	Acta de inicio 16-10-2013, Anticipo 50%. Plazo: 2 meses 15 días.	
Contrato 298 del 24-06-2013	Departamento de Arauca	Construcción coliseo cubierto deportivo de las instituciones educativas José Eustasio Rivera, del municipio de Saravena, departamento de Arauca	\$1.100.557.602,93	Consortio Construjer R/L Yaneth Constanza Díaz Contreras	Fecha de liquidación: 08-07-2016	Se observa Acta de Liquidación del contrato publicada en el SECOP.	
Contrato 415 de 2013	Municipio de Arauca	Construcción de acueducto del sector Matevenado y zonas anexas	\$2.149.349.248,00	Unión Temporal Matevenado	Fecha de liquidación: Ya está liquidado	El tanque elevado no esta prestando el servicio para el cual fue construido.	




OBRAS INCONCLUSAS: POR \$140.881.026.796,71



No	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACIONES	FOTO
Contrato 004 de 2012 y contrato 138 del 20-02-2013	Municipio de Arauca	Ajuste a los diseños y construcción de la red de acueducto sector Matevenado, costa hermosa en el municipio de Arauca	\$964.514.460,00	Consortio ch R/L Alexis Bravo Ataya		Adición al plazo. El contrato presenta 5 suspensiones aduciendo paro de transporte, escases de cemento y triturado hasta ola invernal. Debió terminarse según el plazo el 12 de enero de 2016, pero no se registró documentos que así lo señalen.	
Contrato 568 del 30-12-2014	Departamento de Arauca	Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cravo Norte- Corocoro, sector Agua Linda- La Antena.	\$29.122.918.186,00	Consortio Constructor Vial Arauca R/L José Francisco Florillo Sarmiento	Interventoría: María Yulibeth Buitrago Mejía R/L	El Acta de inicio se firmó el 31-12-2014, el plazo inicial de 8 meses y aún no ha sido concluido.	
Contrato 500 del 16-12-2014	Departamento de Arauca	Construcción primera etapa mejoramiento, remodelación y ampliación de la estructura física de la institución educativa técnica industrial Rafael Pombo bachillerato, municipio de Saravena, departamento de Arauca	\$1.422.181.576,00	Unión temporal Rafael Pombo 1 R/L Oscar Leandro Sepúlveda Carvajalino	Interventoría: Inar Gropu Ltda, R/L Ligia Inés Ramírez Rodríguez Supervisor: Oscar Iván	No se observa ningún otro documento posterior a la firma del contrato. El proyecto contemplaba el auditorio y el restaurante, además que se requiere con urgencia, esta obra inconclusa implica riesgos para los estudiantes	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$140.881.026.796,71



No	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACIONES	FOTO
Contrato 002 del 20-04-2015	Municipio de Arauquita	Construcción, montaje y puesta en operación de la planta procesadora y comercializadora de leche del municipio de Arauquita del departamento de Arauca	\$7.416.455.115,00	Consortio Centro de Acopio R/L Ramiro Dussan Peña		Acta Parcial del 23/11/2016. El contrato se encuentra en ejecución, pero se observa que con los recursos invertidos no se puede terminar y menos poner en operación la planta.	
Contrato 172 del 26-05-2015	Departamento de Arauca	Implementación del componente de adecuación y dotación de infraestructura tecnológica del proyecto de formación para la generación de capacidades y habilidades en emprendimiento y liderazgo a través de la apropiación del cte i + d en el departamento de Arauca	\$18.154.343.661,00	Consortio Ciencia & Tecnología R/L Rafael Bejarano Gualdrón		Luego de suscrito el contrato, se observa el acta de inicio de fecha 16/07/2015 y acta de suspensión de fecha 29/12/2015, documentos publicados en el SECOP. El fin era dotar y adecuar 36 aulas inteligentes para desarrollar competencias en el uso de nuevas tecnologías.	
Convenio de Asociación 036-201 del 10-07-2015	Municipio de Tame	Proyecto de gasificación masiva en el municipio de Tame	\$5.249.998.782,00	Keops y Asociados SAS ESP		La inversión no esta cumpliendo con el propósito para el cual fue destinada.	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$140.881.026.796,71








No	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACIONES	FOTO
Contrato 240 del 26-10-2015	Municipio de Arauquita	Construcción aulas escolares instituciones educativas san José de la pesquera municipio de Arauquita departamento de Arauca	\$134.623.066,74	Jorge Eliecer Taborda Moreno	Fecha de liquidación: 30-12-2015	El contrato fue publicado en el Secop el 19/11/2015.	
Contrato 852 de 2015	Departamento de Arauca	Mejoramiento de las instalaciones de la Unidad de Radio Terapia de alta complejidad del Hospital San Vicente de Arauca en el Departamento de Arauca	\$1.792.452.830,19	Unión Temporal Radio Terapia Hospital 2015 R/Jorge Armando Navas López		Después del contrato se hizo una adición en el plazo de tres meses y se inscribió la veeduría. No se pudo determinar si hubo acta de inicio, de terminación ni de liquidación del contrato.	
Contrato 01 de 2015	Ese Moreno Y Clavijo	Construcción del Nuevo Hospital de San Jose del Municipio de Cravo Norte	\$9.559.919.995,00	Consortio CONDESA - COINSES		No se encontró publicado el proceso en el Secop.	
Contrato 557 deL 28-10-2015	Departamento de Arauca	Construcción y Montaje de una planta de transformación agroindustrial de platano en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca Fase I"	\$2.484.824.002,66	Consortio B2 Tame	Interventoría: Consortio Interventoría Tame 2015. R/L Oscar Zahir Echeverri Martínez.	Contrato adicional en plazo de 4 meses, firmado en mayo de 2016.	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$140.881.026.796,71



COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

24	Contrato 545 del 08-07-2009	Departamento de Arauca	Diseño y construcción primera etapa del complejo ferial del municipio de Arauca	\$3.000.000.000,00	Consorcio Llano Plaza R/L Jhonny Alexander Triana Rodríguez		
25	Contrato 612 del 03-12-2013	Departamento de Arauca	Construcción segunda etapa del complejo ferial del municipio de Arauca	\$8.530.397.203,00	Unión Temporal Complejo Ferial Arauca R/L Santiago Sánchez Vega	Luego del contrato se observa el acta de inicio, un adición por valor de \$840.039.727,82, Actas de suspensión 1, 2 y 3 y las mismas actas de reinicio. Aparecen igualmente las Resoluciones Nos 2668-2015, por la cual se impone una multa de \$393.459.813,54, por incumplimiento de las obligaciones contractuales como: Incumplimiento en el programa de inversiones. Por no permanecer el Ing. Residente en el sitio de trabajos. Y por no presentar de forma oportuna los informes y demás	
26	Contrato adición al 612 del 03-12-2013	Departamento de Arauca	Adición al contrato 612-2013. Construcción segunda etapa del complejo ferial del municipio de Arauca	\$840.039.727,82			
27	Contrato 290 del 17-07-2015	Departamento de Arauca	Construcción de obras de urbanismo (accesos internos y parqueaderos) del complejo ferial municipio de Arauca	\$3.086.930.691,00	Consorcio Vías Plaza 2015 R/L Santiago Sánchez Vega	No aparece ningún otro documento que nos indique que ha sucedido después de la firma del contrato	



¡ Muchas
Gracias !